

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年09月05日

計画の名称	浅口市における、安心して生活できる水環境づくり（重点計画）														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○			
交付対象	浅口市														
計画の目標	下水道整備を行い、安心して生活できる水環境づくりを創造する。														
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		2,510	A	2,510	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	下水道処理人口普及率を77%（R2）から83%（R6）へ向上させる。			
	下水道処理人口普及率	77%	80%	83%
	下水道を利用できる人口（人）÷総人口（人）×100			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	浅口市	直接	-	管渠（ 污水）	新設	金光処理区	污水管 φ 150 ～ 200 L=5.0km	浅口市	■	■	■	■	■	600		-
	A07-002	下水道	一般	浅口市	直接	-	管渠（ 污水）	新設	金光処理区	調査・設計等	浅口市	■	■	■	■	■	40		-
	A07-003	下水道	一般	浅口市	直接	-	管渠（ 污水）	新設	鴨方処理区	污水管 φ 150 ～ 200 L=12.0km	浅口市	■	■	■	■	■	1,800		-
	A07-004	下水道	一般	浅口市	直接	-	管渠（ 污水）	新設	鴨方処理区	調査・設計等	浅口市	■	■	■	■	■	60		-
	A07-005	下水道	一般	浅口市	直接	—	管渠（ 污水）	新設	市全域	都道府県構想の見直し	浅口市			■			10		-
											小計						2,510		
										合計						2,510			

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

浅口市下水道担当課による審議

令和7年9月

公表の方法

市ホームページに掲載

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

【下水道処理人口普及率】

未普及地区解消のため下水道管渠布設工事等を行い、令和2年度から令和6年度まで39haの面整備を実施した。また下水道普及人口は1,138人増やすことができ、市民の快適な暮らしの実現に貢献した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

次期計画(事業実施期間R07～R11)においても、更なる快適な暮らし、良好な水環境構築に向けて取り組んでいく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	83%	予算要求額に対する配分額が低調であったため、予定していた事業が一部できなかったことによる。
	最 終 実績値	80%	