

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	金光町寺尾地区污水管埋設工事
2 工事場所	浅口市金光町下竹 地内
3 請負業者名	(株)日住
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509
5 工種	一般土木

	当初	変更後
6 工事概要	<p>管布設工 推進工（高耐荷力泥水方式一工程式） 鉄筋コンクリート管 φ250mm L= 85.15m 推進工（低耐荷力泥土圧方式一工程式） V P管 φ200mm L=135.80m 開削工 V U管 φ150mm L=283.65m</p> <p>人孔築造工 推進部 1号現場打人孔 N=1基 2号現場打人孔 N=3基 開削部 1号組立人孔 N=8基 小口径塩ビ人孔 φ300mm N=4基</p> <p>公共ます設置工 公共ます φ200mm N=2基</p>	<p>管布設工 推進工（高耐荷力泥土圧工法圧送排土方式） 鉄筋コンクリート管 φ250mm L= 74.75m 推進工（低耐荷力泥土圧方式一工程式） V P管 φ200mm L=125.05m V P管 φ350mm L= 20.95m 開削工 V U管 φ150mm L=282.60m</p> <p>人孔築造工 推進部 1号現場打人孔 N=2基 2号現場打人孔 N=3基 開削部 1号組立人孔 N=6基 1号レジンマンホール N=1基 小口径塩ビ人孔 φ300mm N=4基</p> <p>公共ます設置工 公共ます φ200mm N=2基</p>
7 請負金額	¥81,359,300	¥108,042,000
8 工期	令和3年9月27日 〽 令和4年3月31日	令和3年9月27日 〽 令和4年5月31日
9 変更理由		推進工を行っていたところ、想定外の大きさの転石等により推進が停止したため、転石等に対応できる高耐荷力泥土圧推進工φ250に工法変更するもの。