

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	下水道関連配水管移設工事(下竹 横部)	
2 工事場所	浅口市金光町下竹 地内	
3 請負業者名	(株)一力興業	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町12155-143	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	DIP φ 150 L=78.0m HPPE φ 50 L=158.3m SUS φ 100 L=94.6m PP φ 50 L=158.5m 給水工 一式	DIP φ 150 L=99.6m HPPE φ 50 L=153.7m SUS φ 100 L=110.3m PP φ 50 L=155.4m 給水工 一式
7 請負金額	¥11,764,500	¥15,994,000
8 工期	令和3年9月13日 〽 令和4年3月6日	令和3年9月13日 〽 令和4年6月30日
9 変更理由		現地の試掘を行ったところ、既設水道管の埋設位置が想定していた位置と大幅に異なり、下水道工事への支障範囲が拡大したため、仮設水道管及び本設水道管の布設延長を延伸するもの。