

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	市道上ヶ田線道路改良工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町深田 地内	
3 請負業者名	(株)タケモリ工業	
4 請負業者の住所	浅口市金光町下竹48	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=27.2m W=4.0m 重力式擁壁 L=26.2m 平均H=1.27m L型水路B250 L=22.5m アスファルト舗装 A=57m <sup>2</sup>	施工延長 L=27.2m W=4.0m 重力式擁壁 L=26.0m 平均H=1.28m L型水路B250 L=22.6m アスファルト舗装 A=92m <sup>2</sup>
7 請負金額	¥4,506,700	¥4,620,000
8 工期	令和4年2月4日 ) 令和4年3月31日	令和4年2月4日 ) 令和4年6月24日
9 変更理由		床掘影響端部の現舗装が部分的に下がっており、排水不良が見込まれるため、オーバーレイにて対応するもの。