

変更契約の内容

1 工事名	鴨方町本庄地区污水管埋設工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町本庄 地内	
3 請負業者名	(有)貝畑建設	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町鴨方848	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>管布設工            推進工（高耐荷力方式泥土圧方式一工程式）            HP管 φ250mm L=126.80m            開削工            VU管 φ200mm L=429.90m</p> <p>人孔築造工            推進部            2号現場打人孔 N= 1基            開削部            1号組立人孔 N= 7基            2号組立人孔 N= 1基</p> <p>公共ます設置工            公共ます φ200mm N= 8基</p>	<p>管布設工            推進工（高耐荷力方式泥土圧方式一工程式）            HP管 φ250mm L=150.60m            開削工            VU管 φ200mm L=339.50m</p> <p>人孔築造工            推進部            2号現場打人孔 N= 1基            開削部            1号組立人孔 N= 5基            2号組立人孔 N= 2基</p> <p>公共ます設置工            公共ます φ200mm N= 4基</p>
7 請負金額	¥100,016,400	¥112,475,000
8 工期	令和2年10月2日 〕 令和3年3月31日	令和2年10月2日 〕 令和3年9月30日
9 変更理由		<p>開削工事区間において、掘削に伴うアスファルト殻、コンクリート殻および雑石を追加処分し、推進工事区間において、推進工事による発生土が汚泥状であったため、処分方法を変更するもの。            また、舗装復旧において、既設舗装のわだちによる損傷が激しく、すりつけ範囲を広げるもの。</p>