

## 変更契約の内容

1 工事名	市道鳩ヶ丘1号線道路修繕工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町鳩ヶ丘 地内	
3 請負業者名	(株)ミヤケ建設	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町1342-3	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=50.8m W=8.35m 歩車道ブロック設置工 L=50.8m アスファルト舗装工 (t=3~5cm) A=133m <sup>2</sup>	施工延長 L=50.9m W=8.35m 歩車道ブロック設置工 L=50.9m アスファルト舗装工 (t=3~5cm) A=134m <sup>2</sup>
7 請負金額	¥2,312,200	¥2,739,000
8 工期	令和3年11月15日 〽 令和4年3月9日	令和3年11月15日 〽 令和4年3月31日
9 変更理由		舗装版取壊しを行ったところ、道路側に街渠構造物が確認されたため、撤去処分等を追加し増変更するもの。