

変更契約の内容

1 工事名	みどりヶ丘団地配水管更新工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町みどりヶ丘 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPE φ100 L=349.3m HPPE φ75 L=121.5m HPPE φ50 L=165.9m 給水工 1式	HPPE φ100 L=351.2m HPPE φ75 L=130.6m HPPE φ50 L=167.0m 給水工 1式
7 請負金額	¥35,201,100	¥41,547,000
8 工期	令和5年9月8日 〃 令和6年3月31日	令和5年9月8日 〃 令和6年4月30日
9 変更理由		管路掘削を行ったところ、当初想定していた布設箇所に岩盤層が確認されたため、布設箇所の変更や復旧方法の見直しなどにより増変更するもの。また、現地調査による配水管及び継手材の追加対応をするもの。