

変更契約の内容

1 工事名	寄島B&G海洋センター等駐車場整備工事	
2 工事場所	浅口市寄島町 地内	
3 請負業者名	浅口土木(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東745	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>【駐車場①】 L=133.6m 駐車場舗装 A=2,176m² 側溝工 L=133.6m 場所打集水柵 N=2基</p> <p>【駐車場②】 L=100.0m 駐車場舗装 A=1,248m²</p> <p>【駐車場③】 L=114.5m 駐車場舗装 A=1,245m² 側溝工 L=71.5m 場所打集水柵 N=1基</p>	<p>【駐車場①】 L=135.8m 駐車場舗装 A=2,161m² 側溝工 L=135.4m 場所打集水柵 N=2基</p> <p>【駐車場②】 L=100.3m 駐車場舗装 A=1,257m²</p> <p>【駐車場③】 L=114.5m 駐車場舗装 A=1,229m² 側溝工 L=70.5m 場所打集水柵 N=1基 既存会所柵改修 N=6基</p>
7 請負金額	¥48,840,000	¥49,478,000
8 工期	<p>令和7年9月30日</p> <p style="text-align: center;">)</p> <p>令和8年3月31日</p>	<p>令和7年9月30日</p> <p style="text-align: center;">)</p> <p>令和8年5月15日</p>
9 変更理由		<p>コンクリート殻、雑石の処分量が当初の予定より増加、埋設の会所柵が出てきたため追加回収の必要が発生、埋設給水管の撤去及び閉塞作業が追加で発生したため。</p>