

変更契約の内容

1 工事名	金光町寺尾地区汚水管理設工事	
2 工事場所	浅口市金光町下竹 地内	
3 請負業者名	唐川建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町地頭下855-5	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>管布設工 開削工 VU管φ150mm L=849.8m HIVP管(圧送管)φ75mm L=130.2m</p> <p>人孔築造工 開削部 1号組立人孔φ900mm N=22基 2号組立人孔φ1200mm N=3基 組立楕円人孔φ600×900mm N=3基 小口径塩ビ人孔φ300mm N=24基</p> <p>公共ます設置工 公共ますφ200mm N=42基</p>	<p>管布設工 開削工 VU管φ150mm L=715.7m HIVP管(圧送管)φ75mm L=135.9m</p> <p>人孔築造工 開削部 1号組立人孔φ900mm N=19基 レジン1号人孔φ900mm N=3基 2号組立人孔φ1200mm N=3基 組立楕円人孔φ600×900mm N=2基 小口径塩ビ人孔φ300mm N=23基</p> <p>公共ます設置工 公共ますφ200mm N=27基</p>
7 請負金額	¥85,153,200	¥91,135,000
8 工期	令和4年9月30日 、 令和5年3月31日	令和4年9月30日 、 令和5年6月30日
9 変更理由	下水道管理設予定箇所において、想定していなかった不明暗渠及び水道管が確認されたため、移設し変更を行うもの。	