

変更契約の内容

1 工事名	金光町寺尾地区污水管埋設工事	
2 工事場所	浅口市金光町下竹 地内	
3 請負業者名	唐川建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町地頭下855-5	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	管布設工 開削工 VU管 φ 150mm L=705.1m HIVP管(圧送管) φ 75mm L=62.6m 人孔築造工 開削部 1号組立人孔 N=9基 1号マンホール N=1基 2号組立人孔 N=1基 小口径塩ビ人孔 N=36基 公共ます設置工 公共ます N=35基	管布設工 開削工 VU管 φ 150mm L=610.6m VU管 φ 100mm L=20.9m HIVP管(圧送管) φ 75mm L=60.5m HIVP管(圧送管) φ 50mm L=27.8m 推進工 VU管 φ 150(SP管 φ 300)mm L=4.2m 人孔築造工 開削部 1号組立人孔 N=8基 楕円組立人孔 N=1基 1号マンホール N=1基 2号組立人孔 N=1基 小口径塩ビ人孔 N=31基 公共ます設置工 公共ます N=12基
7 請負金額	¥63,412,800	¥63,723,000
8 工期	令和5年6月21日 、 令和6年2月10日	令和5年6月21日 、 令和6年3月29日
9 変更理由		試掘を行い土質の確認をしたところ、開削予定箇所において、緩い砂層と湧水が確認されたため、開削での施工ができないことが判明し、推進工法に変更するもの。