

変更契約の内容

1 工事名	丁水路改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中 地内	
3 請負業者名	(株)タケモリ工業	
4 請負業者の住所	浅口市金光町下竹48	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=55.9m 角フリーム300 L=37.2m VPφ300 L=14.5m 溜樹500角 4個 集水樹400×400 2個	施工延長 L=54.0m VPφ300 L=7.7m 集水樹400×400 2個 VS側溝300×800 L=40.9m 集水樹1000×1000 1個 NKマス300×800 2個 NKマス400×1000 1個
7 請負金額	¥4,725,600	¥5,830,000
8 工期	令和5年4月28日 ゝ 令和5年9月9日	令和5年4月28日 ゝ 令和5年9月9日
9 変更理由		田面からの暗渠排水管があることが判明し、水路底の高さを変更する必要が生じたため、角フリームと現場打擁壁から自由勾配側溝に変更するもの。また、暗渠管理設位置に水道管が確認され、暗渠管の施工に支障をきたすため、水道管の移設を行うもの。