

変更契約の内容

1 工事名	浅口市立鴨方東小学校プール塗装改修等工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町地頭上 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	塗装	
	当初	変更後
6 工事概要	建築工事 ・ プール一般部塗装 514.3m ² ・ プールサイド塗装 61.3m ² ・ コースライン 174.0m ・ 集水ピット補強 1.0式 ・ 更衣室前土間塗装 46.4m ² ・ 手摺塗装塗替え 35.5m	建築工事 ・ プール一般部塗装 514.3m ² ・ プールサイド塗装 61.3m ² ・ コースライン 174.0m ・ 集水ピット補強 1.0式 ・ 更衣室前土間塗装 46.4m ² ・ 手摺塗装塗替え 35.5m
7 請負金額	¥6,441,600	¥6,919,000
8 工期	令和5年9月8日 〃 令和5年12月6日	令和5年9月8日 〃 令和6年2月28日
9 変更理由		アスベスト含有調査に期間を要し施工着手が遅れたこと、また下地補修の再検討に想定以上の期間を要したため、工期の延期を行うもの。下地処理RB種完了後の現地調査の結果、クラック処理が必要になったため、増額変更を行うもの。